

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่น น้ำอยู่	๑๙๐	๘๓,๕๔๓,๐๗๐	๑๙๐	๘๔,๒๙๓,๐๗๐	๒๖๑	๔๐๗,๑๘๗,๘๕๙	๒๕๙	๔๑๕,๗๘๗,๘๕๙	๒๕๙	๔๐๖,๗๘๗,๘๕๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๙	๙,๕๒๘,๐๐๐	๑๙	๑๐,๒๓๐,๐๐๐	๒๐	๑๑,๑๑๐,๐๐๐	๒๐	๑๒,๑๓๐,๐๐๐	๒๐	๑๓,๑๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว และกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น	๔๒	๔,๐๘๕,๐๐๐	๔๒	๔,๓๘๗,๐๐๐	๔๒	๔,๘๐๙,๐๐๐	๔๒	๕,๑๑๑,๐๐๐	๔๒	๕,๔๑๓,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความ เข้มแข็งของท้องถิ่น	๖	๓๖๕,๐๐๐	๖	๓๖๕,๐๐๐	๗	๕๖๕,๐๐๐	๗	๕๖๕,๐๐๐	๗	๕๖๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนา ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๗๐,๐๐๐	๖	๑๙๐,๐๐๐	๖	๒๒๐,๐๐๐	๖	๑๙๐,๐๐๐	๖	๑๙๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร	๑๔	๘๑๐,๐๐๐	๑๔	๙๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑๖	๓,๗๑๗,๒๐๐	๑๖	๓,๖๑๗,๒๐๐
รวม	๒๗๗	๙๘,๕๐๑,๐๗๐	๒๗๗	๑๐๐,๓๙๕,๐๗๐	๓๕๑	๔๒๕,๓๐๑,๘๕๙	๓๕๐	๔๓๗,๕๐๑,๐๕๙	๓๕๐	๔๒๙,๗๒๓,๐๕๙

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่	๓๔	๑๐๐%	-	-	๓๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๑๐๐%	-	-	๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๑๑	๑๐๐%	-	-	๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น	๑	๑๐๐%	-	-	๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒	๑๐๐%	-	-	๒
รวม	๕๘		-	-	๕๘

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขลุ้งไผ่ สายบ้านนายสรวง ถึง สวนนายสุวรรณ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านราษฎร์พัฒนา สายไร่นางเอน ถึง ไร่ นายอดิศา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านผาแดง สายบ้านนายพิชัย ถึงบ้านนางอุไร	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านผาแดง สายไร่นายคะนอง ถึง สามแยก ตำบลทรัพย์พระยา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านน้อยอุบล สายรอบสระน้ำสาธารณะ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านโนนรัง สายบ้านนายเสถียร ถึง สนามกีฬา หมู่บ้าน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกพร้อมบดอัด หมู่ ๙ บ้านน้อยลพบุรีเชื่อมหมู่ ๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์ สายไร่นายต้อย ถึง ไร่นายสุพงษ์	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านอุบล สามัคคี สาย โรงเรียน ถึง ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๓,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกพร้อมบดอัด หมู่ ๑๒ บ้านไผ่งาม สายหมู่ ๑๒ บ้านไผ่งาม เชื่อม หมู่ ๗ บ้านโนนรัง	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านโคก กระเบื้อง สายวัดโคกกระเบื้อง ถึง ทุ่งนา	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๘๓.๘๒	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านไผ่ทอง สายบ้านนายปาน สิ้นสุพรรณ ถึง บ้านนายสี ประดับบุตร	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ บ้านน้อยหัวสะพาน สายหมู่ ๑๖ เชื่อม หมู่ ๑๑ บ้านอุบลสามัคคี	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายบ้านนายสมศักดิ์ ถึง ไร่ นายทองใบ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านขลุ้งไผ่ สายเข้าดง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านราษฎร์พัฒนา สายไร่นางเฒ่า ถึงไร่นายอดิศา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านผาแดง สายสามแยกทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสุริยันต์	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๔ บ้านผาแดง สายไร่นางสมหมาย เจริญราช ถึง ไร่นายอุดมทรัพย์	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๕๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านน้อยยุบลสายรอบสระน้ำสาธารณะ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๕๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๕ บ้านน้อยยุบล ตำบลโนนสุวรรณ เชื่อมบ้านหนองเจริญสุข ตำบลชุมแสง	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๘๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านโนนรังสายบ้านโนนรัง ถึง บ้านไผ่งาม	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านน้อยลพบุรี สายเส้นไปทุ่งนาชนบล็อคอคอนเวิร์ส	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์ เชื่อมหมู่ ๓ บ้านราษฎร์พัฒนา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านไผ่งามสายไร่ นายคำศรี เพิ่มโพธิ์แก้ว ถึงชนบล็อคอคอนเวิร์ส	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกพร้อมบดอัด หมู่ ๑๒ บ้าน ไผ่งาม สายไร่ นางดอกไม้ ถึง ไร่ นางกุหลาบ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์ เชื่อมหมู่ ๓ บ้านราษฎร์พัฒนา	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน คลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกระเบื้อง สายถนนเรียบ คลองทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๙,๔๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ ๑๖ บ้านน้อยห้วยสะพาน ตำบลโนนสุวรรณ เชื่อม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๔,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านอุบลสามัคคี สายหมู่ ๑๑ เชื่อมหมู่ ๑๐	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๒,๒๐๐ (เงินสะสม)	๒๖๐,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกระเบื้อง เชื่อมบ้านซับบอน ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านไผ่ทอง สายบ้านนายสุวรรณ ถึงไร่นางโนรี	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๘,๙๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านโนนสุรียา สายไร่ นายวีระศักดิ์ ถึงหลังโรงพัก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหัวสะพาน สายหมู่ ๑๖ เชื่อมหมู่ ๑๑ บ้านอุบลสามัคคี	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายบ้านนายสมศักดิ์ ถึง ไร่ นายทองใบ	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๓,๓๒๖.๔๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัด โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๓๘,๑๗๕	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการรายจ่ายตามข้อผูกพัน	เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๘๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	๕,๙๔๘,๔๐๐	๕,๕๕๕,๔๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	๑,๙๘๑,๒๐๐	๑,๖๘๕,๒๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	๘๑๐,๙๔๖.๐๐	๕๒๖,๕๗๗.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล วันปีใหม่และวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๕,๓๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๓,๗๗๕	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการ อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าอาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง	๒๓๕,๒๐๐	๒๓๑,๓๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ขลุ้งไผ่โพธาราม (ค่าอาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุ้งไผ่ โพธาราม	๑๗๑,๕๐๐	๑๕๒,๑๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าอาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จัดสรรให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบล สามัคคี	๑๙๖,๐๐๐	๑๗๖,๖๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าจัดการเรียน การสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบื้อง	๘๑,๖๐๐	๗๖,๕๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดขลุ้งไฟโพธาราม (ค่าจัดการเรียน การสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรร ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุ้งไฟ โพธาราม	๕๙,๕๐๐	๕๖,๑๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าจัดการเรียน การสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอนจัดสรรให้ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบลสามัคคี	๖๘,๒๐๐	๖๔,๖๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโคกกระเบื้อง (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนจัดสรรให้ เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระเบื้อง	๕๔,๒๔๐	๓๙,๕๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดขลุ้งไผ่โพธาราม (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนจัดสรรให้เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขลุ้งไผ่ โพธาราม	๓๙,๕๕๐	๑๙,๒๑๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนจัดสรรให้ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุบลสามัคคี	๔๕,๒๐๐	๒๕,๙๙๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขลุงไผ่และโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑,๐๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๑	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ และโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน	๗๓๗,๗๓๘	๖๕๗,๒๘๖.๕๖	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๒	บริหารชำระภาษีเคลื่อนที่และจัดทำแผ่นพับแนะนำการจัดเก็บภาษีต่างๆ	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารชำระภาษีเคลื่อนที่และจัดทำแผ่นพับแนะนำการจัดเก็บภาษีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑,๔๔๗	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีครุภัณฑ์

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.แผนงานการศึกษา

๓.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐	๘,๑๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๕๑,๐๐๐	๕๐,๗๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๔	จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จำนวน ๑ ตู้ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	๓,๒๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีครุภัณฑ์

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.แผนงานการศึกษา

๓.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท	๘,๙๐๐	๘,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท	๘,๖๐๐	๘,๔๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ Inverter)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ Inverter) จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๒๙,๖๐๐ บาท	๕๙,๒๐๐	๕๙,๒๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีครุภัณฑ์

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.แผนงานการศึกษา

๓.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๘	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน บัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๗๐๐ บาท	๒,๑๐๐	๒,๑๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๙	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านท้องถิ่นน่าอยู่

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๕๙ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒๒๕ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมเกษตร การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ

๔) จำนวนโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณแต่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

ในภาพรวมของการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยปี พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ได้มีการนำโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรกและนำจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ เป็นต้น

ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ การมีข้อมูลสำคัญๆอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูล การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(๑) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไข ควรพิจารณาคำนิ่งถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นในบางโครงการนั้นถึงแม้จะกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ แต่ด้วยมีข้อระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ดี

(๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

(๔) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

(๕) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

(๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(๗) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

(๘) พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๙) จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน