



รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ประจำปี ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านหนองปอ ตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่มะขาม สายบ้านนายณรงค์ คตวงค์ ถึง นายสุพัฒน์	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๖,๕๐๐.-	๑๓,๕๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่งาม ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านหนองสนวน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๘,๕๐๐.-	๑๑,๕๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกกระเบื้อง ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านซับบอน ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐.-		๒๕๐,๐๐๐.-			✓	ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านไผ่ทอง สายไร่นายมานิต วาวิสัย ถึง ไร่นางโนรี วงค์ตะลา	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสุริยาสายจากไร่นายสุทัศน์ บุญทิพย์ ถึง ถนนโนนศรีคุณ	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหัวสะพาน สายจากบ้านนางฝ้าย ถึง บ้านนางบุญโฮม	๑๗๓,๐๐๐.-	๑๖๘,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายไร่นายเอกรินทร์ จรพักแว่น ถึง ไร่นายสมศักดิ์ เอี่ยมทิศ	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๓๒,๕๐๐.-	๑๗,๕๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขลุ้งไผ่ ซอยเข้าไปบ้านนายบุญเสริม แข็งกล้า	๑๐๕,๐๐๐.-	๙๔,๗๐๐.-	๑๐,๓๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านราษฎร์พัฒนา สายไรรางละออง กำพูชาติ ถึง ไร่ นายพงค์	๒๕๐,๐๐๐.-		๒๕๐,๐๐๐.-			✓	ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านผาแดง สายบ้านนายเขม สกุดทอง ไปถึงไร่ นายบุญหลาย เผ่าภูรี	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๒๙,๕๐๐.-	๒๐,๕๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้อยอุบล สายไรรางส้มฝัส บุญதிய ถึง ไร่ นายสุบิน สิงห์เสน	๔๙๙,๐๐๐.-	๔๖๓,๐๐๐.-	๓๖,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด บ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหัวสะพาน สายหมู่ ๑๖ เชื่อมไร่ นายสมควร ถาวุธณี	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่งาม ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านหนองสนวน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๙ บ้านน้อยลพบุรี สายไร่นางสำรอง อำเภอพิศ ถึง ไร่นายพาด สระปัญญา	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๒๘,๐๐๐.-	๒๒,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-๖๖-ก.ย.๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการงานหมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			มี.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.นโยบายด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐,๐๐๐.-	๙,๕๘๒.-	๔๑๘.-	✓			มี.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๔,๒๙๒.-	๕,๗๐๘.-	✓			มี.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐.-	๘๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			มี.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐.-	๓๕,๒๔๗.-	๑๔,๗๕๓.-	✓			มี.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.-	๔,๐๑๔.-	๑๕,๙๘๖.-	✓			มี.ค.-เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			มี.ค.-เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๘๘๖.-	๑๘,๐๑๔.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ	๖๐,๐๐๐.-	๕๑,๑๒๔.-	๘,๘๗๕.-	✓			ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๗๖,๙๗๖.-	๓,๐๒๔.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.-	๔๐,๔๕๒.-	๑๙,๕๔๘.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๑,๗๒๒.-	๘,๒๗๘๐.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๖. ด้านการเมือง และการบริหาร

แผน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับบริการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ	๒๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๘๗,๒๖๐.-	๑๒,๗๔๐.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐.-	๗,๘๓๒.-	๒,๑๖๘.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	๐.-			✓	ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ข้าราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖๐,๐๐๐.-	๕๑,๙๗๐.-	๘,๐๓๐.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการออกให้บริการรับข้าราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐.-	๓,๕๕๔.-	๖,๔๔๖.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๐.-	✓			ม.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

กชช มณีราชกิจ

นายรัชชัย มณีราชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ