



รายงานผลแผนและความสำเร็จในการทำงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ งาม หมู่ ๑๒ ตำบลโนนสุวรรณ - บ้านหนอง สนวน ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุบล สามัคคี ถึง แยกวัดป่าศิริสมบุญ	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนน สุริยา สายจากนายบุญเลี้ยง วิเชียร ถึงไร่นายจันทงค์	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยหัว สะพาน สายบ้านนายสมบัติ ถึงบ้านนายบรรเทา	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านขลุ้งไผ่ สายบ้านนายบุญร่วม บุตรชุมแสง ถึงไร่นายยุพิน	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้าน ขลุ้งไผ่ สายสวนนายมานิต เลากลาง ถึง สามแยกสวนนาย สมาน เสนาฤทธิ์	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านราษฎร์ พัฒนา สายไร่นายมาโนช วาวิสัย ถึง สามแยกไร่ นางสุมาลี วงศ์ตะลา	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านผาแดง สายบ้านนายเขม สกุลทอง ไปถึงไร่นายบุญหลาย เผ่าภูรี	ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านน้อยอุบล สายไร่นางสัมผัส บุญทิพย์ ถึงไร่นายสุบิน สิงห์เสน	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านน้อย ลพบุรี จาก สายบ้านนายมาโนช ถึง ไร่นางกิม นกยูง	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนรัง ตำบลโนนสุวรรณ – บ้านหนองป่อ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่สมบุญ สายเข้าดง	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายไร่นางรินฤดี รอดคำทุย ถึง -สระหนองเต็ง	ได้ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกหมู่ที่ ๑๔ บ้านไผ่ ทอง สายไร่นางสมส่วน ทองคำ ถึงไร่นายประดิษฐ์ ภาสดา	ได้ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๔ บ้านไผ่ทอง สายบ้านนางอุไร ถึงไร่นาย ดอกดิน	ได้ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๒ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๗ บ้านรุ่งอรุณ สายไร่นางรื่นฤดี รอดคำทุย ถึงไร่นางบุญ บุญซิด	ได้ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๖๖,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๔ บ้านผาแดง สายสามแยกไร่นายสมศรี ถึงไร ่นายบุญกว้าง	โดยทำการปรับปรุงถนนโดยลง หินคลุกพร้อมบดอัด ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า)	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ วัคซีน ค่าป้ายไวนิล ค่าเข็ม ค่า ไซริง ค่าป้ายคล้องคอ ใบรับรอง ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ค่าจัดซื้อ ทรายอะเบต ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	๑๒๐,๐๐๐.-	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน	๒๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบภัยทางสังคม	ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ทางสังคม ในพื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ	๓๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ได้อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความ เข้มแข็งของชุมชน	ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ความรักในสถาบันครอบครัว และโรงเรียนในพื้นที่ตำบล โนนสุวรรณ	๑๕,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ได้ให้ความรู้ความการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ตำบลโนนสุวรรณ	๗๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ เกษตรกร	ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ เรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดใน การฝึกวิชาชีพสามารถนำ ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ ของตนเอง	๓๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑,๐๖๐.-
๔	โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ เรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดใน การฝึกวิชาชีพสามารถนำ ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ ของตนเอง	๑๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๕	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีและกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี	ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๖	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ตามรอย วิถีปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ส.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้ งบประมาณ(บาท)
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)	ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)	๒๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่	๕๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-